

MECALOC TP
Monsieur Cyrille SINGEOT
6 rue de la Tréate
ZA DU VERT GALANT
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Affaire n°
Rapport n° **216207** - 6 pages

Vérification des accessoires de levage

Contrôle effectué en application de l'arrêté du 01 mars 2004 (travail)
Vérification générale périodique

Équipement concerné

Pince à bordures

Établissement concerné

MECALOC TP
6 rue de la Tréate
ZA DU VERT GALANT
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Lieu d'intervention

Dépôt

Identification de l'équipement

Marque : PROBST Modèle : P071312000271
CMU : 500
Année de fabrication : 2014 - Date de mise en service : Non communiquée
N° Constructeur : A119
Marquage : CE

Contenu de la vérification :

Examen de l'état de conservation

Périodicité contractuelle : 12 mois

Périodicité réglementaire : 12 mois

Date d'intervention : 27/12/2024

Date d'envoi du rapport : 27/12/2024

Conclusions de la vérification :

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission
n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité

Nous avons été accompagné lors de la vérification par

Michel

Le compte rendu de fin de visite a été effectué à

Michel

Un rapport provisoire a été remis à

Michel

Vérificateur :
Gaylord TUDAL

Conditions de la vérification

A l'attention du chef d'établissement

Ce rapport de contrôle a été rédigé avec le plus grand soin. Les informations présentes dans ce rapport sont portées à la connaissance du chef d'établissement, dont la responsabilité est engagée.

Si la charge d'essai est partiellement fournie, le chef d'établissement doit alors définir les mesures organisationnelles et techniques visant à restreindre provisoirement l'utilisation de l'appareil à la charge d'essai.

L'ensemble des éléments constitutifs soumis à vérification sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus bas par l'abréviation Obs pour Observations.

Abréviations

Ral	Ralentisseur
FdC	Fin de course
Obs	Observation
daN	DecaNewton
CMU	Charge Maximale Utile
VGP	Vérification Générale Périodique

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire :	Oui
Mise à disposition de la notice d'instructions :	Non
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) :	Non
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) :	Sans Objet
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition :	Oui
Carnet de maintenance mis à disposition :	Oui
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner :	Oui

Modifications apportées sur l'équipement

Aucune modification

Parties non vérifiées

Vérifications exhaustives

Liste récapitulative des observations

Il n'y a pas d'observation à signaler pour cet équipement de travail.

Descriptif

Capacité en daN

CMU : 500

Descriptif

Description

Pince de levage pour éléments de construction et aménagement

Câbles et chaînes		Quantité	Fonction	Pas en mm	ø en mm	Rru en daN
Nature						
Chaîne à mailles jointives		2	Levage			

Dispositifs de protection divers

Mords équipés de tampons caoutchouc

Eléments constitutifs soumis à la vérification

OSSATURE

Soudures

Déformation

AXES , ÉTRIERS, ANNEAUX, MAILLONS

déformation

adéquation a la CMU

CRÉMAILLÈRE, VIS, REA, CROCHET, LINGUET,

déformation

adéquation à la CMU

TORON, COSSE COEUR, MANCHON

déformation

soudures

adequation à la CMU

Essais et / ou épreuves

Condition des essais et / ou épreuves

Circonstances

Vérification générale périodique

Etat réglementaire de l'appareil lors de sa mise en service dans l'établissement

Appareil neuf

Essais et / ou épreuves

Dispositifs soumis à essais et / ou épreuves en charge et / ou concourant au travail	Charge de référence	Coeficient d'essais ou d'épreuve	Charge d'essais ou d'épreuve disponible	Durée en min	Portée en m	Résultat
Epreuve dynamique	500 daN	1	500 daN	10		B

Constats après essais et / ou épreuves

Essai satisfaisant